

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту (програми)
«Зміцнення України завдяки пріоритетній реалізації проєктів із
реконструкції в Чернігівській області»

| | |
|---|--|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.01.2025 – 31.12.2025 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Уряд Латвійської Республіки через Центральне агентство фінансів та договорів Латвійської Республіки |
| Бенефіціар | Чернігівська обласна військова адміністрація |
| Реципієнт | Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради Чернігівської області Національний університет «Чернігівська політехніка» |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 5743-05 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | <p>1. У КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» проведено заміну вікон в операційній, виконано гідроізоляцію та ремонт приміщення, змонтована вентиляційна система, побудована дизель-генераторна, здійснено закупівлю медичного обладнання. 30.10.25 відбулося відкриття оновленого операційного блоку для новонароджених.</p> <p>2. У НУ «Чернігівська політехніка» проведено заміну вікон та дверей у будівлі військової кафедри, проведені роботи з заміни покрівлі, здійснено повну заміну інженерних мереж, здійснено внутрішній ремонт приміщень (аудиторій) університету.</p> <p>3. Виконано капітальний ремонт п'яти житлових будинків у с. Ягідне Чернігівської області. Здійснено покрівельні роботи та внутрішнє оздоблення будинків, проведено термомодернізацію фасадів будівель. Роботи виконані в повному обсязі.</p> <p>4. Організовано 16 візитів проєктної команди.</p> <p>5. Проведено 64 щотижневі наради з планування.</p> |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | <p>https://cg.gov.ua/index.php?id=531928&tp=page</p> <p>https://cntime.cn.ua/latvijci-dopomogli-oblashtuvati-operblok-dlya-nemovlyat-u-chernigovi-article/</p> <p>https://suspilne.media/chernihiv/1152416-ucernigivskij-oblasnij-ditacij-likarni-vidkrili-persijoperacijnij-blok-dla-novonarodzenih/</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=gPhyNcr4eT4</p> <p>https://tv3.lv/zinas/arvalstis/ukraini-pateicas-latvijas-cilvekiem-berniivas-berniem-izbuveta-operaciju-zale/</p> |

| | |
|---|-------------------|
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 1 240 393,70 Євро |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | 12 072,70 Євро |
| консультаційні послуги | 61 286,09 Євро |
| обладнання | 343 913,25 Євро |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | 744 017,27 Євро |
| адміністративні витрати виконавця | 79 104,43 Євро |

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітнього періоду | Фактичні результати на кінець звітнього періоду |
|---|---|---|
| <p>1. Своєчасно, ефективно та якісно відновлено пошкоджені 2 об'єкти соціальної та 5 об'єктів житлової інфраструктури.</p> <p>2. Покращено середовище для навчання та надання медичних послуг, а також умови праці персоналу, що сприятиме покращенню показників освіти та здоров'я у довгостроковій перспективі.</p> | <p>Здійснено роботи для забезпечення відновлення пошкоджених об'єктів соціальної та житлової інфраструктури</p> | <p>Проведено процедури закупівель, здійснено будівельні роботи та облаштування приміщень 2 об'єктів соціальної та 5 об'єктів житлової інфраструктури:</p> <p>1. КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради (приміщення А2-3 триповерхового головного корпусу). Роботи завершені, оновлено операційний блок для новонароджених.</p> <p>2. Будівля військової кафедри НУ «Чернігівська політехніка». Основні роботи завершені. Проводиться додаткова робота в зоні даху будівлі військового факультету НУ «Чернігівська політехніка».</p> <p>3. Житлові будинки у с. Ягідне Чернігівської області. Роботи завершені, здійснено капітальний ремонт 5 житлових будинків.</p> |

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Реалізація проекту дозволяє зміцнити стійкість соціальної інфраструктури та житлового фонду, забезпечити доступом до якісних освітніх та медичних послуг жителів та внутрішньо-переміщених осіб, сприяючи таким чином поверненню населення в Чернігівську область.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

-

Координатор Проєкту



(підпис)

Олександра ХОМИК