

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проєкту (програми) «Відновлення шкіл в Україні»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Європейську Комісію, Генеральний Директорат з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) в особі Представництва в Україні
Бенефіціар	Чернігівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Заклади освіти, які були визначені в ході реалізації проєкту: 1) Дмитрівський ліцей Дмитрівської селищної ради Чернігівської області; 2) Ковпитська гімназія Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області; 3) Количівський ліцей Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області; 4) Новгород-Сіверський ліцей № 1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області; 5) Пісківський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів імені П. Г. Тичини Бобровицької міської ради Чернігівської області; 6) Чернігівська гімназія № 17 Чернігівської міської ради Чернігівської області; 7) Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 62 «Алеся» Чернігівської міської ради Чернігівської області.
Номер реєстраційної картки проєкту	5169-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	По Чернігівській області за 2025 рік проєктом було завершено відновлювальні роботи (поточний ремонт пошкоджень від військової агресії у 5 закладах освіти Чернігівської області: Новгород-Сіверському ліцеї №1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, Количівському ліцеї Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, Дмитрівському ліцеї Дмитрівської селищної ради, Чернігівській гімназії № 17 Чернігівської міської ради, Чернігівському дошкільному навчальному закладі № 62 «Алеся» Чернігівської міської ради Чернігівської області надаючи можливість доступу до безпечного освітнього середовища для дітей. Завершено встановлення модульного укриття для Пісківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені П.Г. Тичини Бобровицької міської ради Чернігівської області. Станом на звітну дату ще тривають ремонтні роботи (ремонт укриттів) у наступних закладах: Ковпитська гімназія Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області, Новгород-Сіверський ліцей № 1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області. Загалом, в Чернігівській області в проєкті наразі 7 закладів освіти, але деякі із них повернулись в проєкт повторно на інший тип робіт - облаштування укриття або поточний ремонт закладу.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<a href="https://www.facebook.com/share/19VzpPa4gx/?mibextid=wwXIfr">https://www.facebook.com/share/19VzpPa4gx/?mibextid=wwXIfr</a> <a href="https://bit.ly/4fGNBMz">bit.ly/4fGNBMz</a>
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	528,620.38 дол. США
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання (шкільні меблі)	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд (в т.ч. послуги з технічної оцінки та проектування)	499,036.50 дол. США
адміністративні витрати виконавця	29,583.88 дол. США

### 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Заклади освіти в Чернігівській області, які були визначені у ході реалізації проекту, які були пошкоджені військовою агресією РФ проти України, будуть відновлені до кінця проекту	Відремонтовано 5 закладів освіти Чернігівської області	Деталізований статус по Чернігівській області за 2025 рік. <u>Відновлення пошкоджень (поточні ремонти):</u> 5 об'єктів - відремонтовано (поточний ремонт): 1) Новгород-Сіверський ліцей №1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області - (вартість робіт 214,745.95 дол. США); 2) Количівський ліцей Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (вартість робіт, розробка ПКД та послуги з технічного нагляду за ремонтними роботами 148,166.37 дол. США); 3) Дмитрівський ліцей Дмитрівської селищної ради (вартість ремонтних робіт, розробка ПКД та послуги з технічного нагляду за ремонтними роботами 60,854.95 дол. США); 4) Чернігівська гімназія № 17 Чернігівської міської ради (вартість ремонтних робіт, розробка ПКД та послуги з технічного нагляду за ремонтними роботами 57,494.68 дол. США); 5) Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 62 "Алеся" Чернігівської міської ради Чернігівської області (триває підрахунок вартості ремонтних робіт, розробка ПКД та послуги з

		<p>технічного нагляду за ремонтними роботами 4,035.00 дол. США).</p> <p>1 об'єкт - завершено встановлення модульного укриття:</p> <p>1) Пісківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені П.Г. Тичини Бобровицької міської ради Чернігівської області (триває підрахунок вартості ремонтних робіт, розробка ПКД та послуги з технічного нагляду за ремонтними роботами 10,259.55 дол. США).</p> <p><u>Ремонт укриттів (підвальних приміщень):</u></p> <p>2 об'єкти - роботи тривають:</p> <p>1) Новгород-Сіверський ліцей №1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (послуги з технічного нагляду за об'єктом будівництва 2,160.00 дол. США);</p> <p>2) Ковпитська гімназія Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області (послуги з технічного нагляду за об'єктом будівництва – 1,320.00 дол.США).</p>
<p>4.Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)</p>		
<p>Реалізація проєкту сприяє вирішенню нагальних потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища для дітей та доступу до безпечних класів початкової та середньої школи для дітей Чернігівської області.</p>		
<p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>Вплив мобілізації та безпекової ситуації на строки реалізації проєкту.</p> <p>Військова мобілізація суттєво впливає на строки виконання ремонтних робіт, оскільки працівники підрядних організацій регулярно підлягають призову, включно з тими, хто задіяний безпосередньо на будівельних майданчиках. Це призводить до дефіциту кваліфікованої робочої сили та ускладнює планування робіт.</p> <p>Крім того, перманентна загроза обстрілів та загалом нестабільна безпекова ситуація в регіонах реалізації проєкту також негативно впливають на можливість дотримання погоджених графіків виконання робіт.</p>		

Координатор Проєкту

  
(підпис)

Юрій МУЗИКА