

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проєкту (програми) «Латвія для України: відбудова Чернігова»**

|   |  |
|---|--|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)  | Річний   |
| Період звітування   | 14.05.2025 – 31.12.2025  |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми)  |  |
| Партнер з розвитку  | Уряд Латвійської Республіки через Центральне агентство фінансів та договорів Латвійської Республіки  |
| Бенефіціар  | Чернігівська обласна військова адміністрація   |
| Реципієнт   | Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради<br>Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області<br>Куликівська селищна рада<br>Гончарівська селищна рада Чернігівського району Чернігівської області   |
| Номер реєстраційної картки проєкту  | № 6124-02  |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів   |  |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках   | Протягом звітного періоду тривала реалізація комплексного проєкту, який включав реконструкцію чотирьох субпроєктів:<br>1. Створення центрів життєстійкості в Гончарівській і Куликівській територіальних громадах (роботи розпочато).<br>У межах проєкту здійснюються заходи для створення центрів життєстійкості, щоб забезпечити безпечний, інклюзивний і доступний простір для вразливих категорій населення: жінок, дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та внутрішньо переміщених осіб.<br>2. Капітальний ремонт приміщень КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради (роботи розпочато).<br>3. Капітальний ремонт приміщень захисної споруди цивільного захисту КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області (триває підготовка тендерної документації). |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | Капітальний ремонт приміщень КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня»<br><a href="https://interfax.com.ua/news/general/1108627.html">https://interfax.com.ua/news/general/1108627.html</a><br><a href="https://1zahid.com/info/latvijskyj-fond-profinansuye-rekonstruktsiyu-chernigivskoyi-psyhonevrologichnoyi-likarni-na-ponad-e1-16-mln/">https://1zahid.com/info/latvijskyj-fond-profinansuye-rekonstruktsiyu-chernigivskoyi-psyhonevrologichnoyi-likarni-na-ponad-e1-16-mln/</a><br><a href="https://umoloda.kyiv.ua/number/0/218/191507">https://umoloda.kyiv.ua/number/0/218/191507</a><br>Створення центрів життєстійкості в Гончарівській і Куликівській ТГ   |

[https://www.linkedin.com/posts/marta-centre\\_latdev-standwithukraine-developmentcooperation-activity-7381384764580261888-A9al/?utm\\_source=share&utm\\_medium=member\\_desktop&rcm=ACoAACntnXABpFidlUI-KJXSD9YHJvD9zXRMDd4](https://www.linkedin.com/posts/marta-centre_latdev-standwithukraine-developmentcooperation-activity-7381384764580261888-A9al/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAACntnXABpFidlUI-KJXSD9YHJvD9zXRMDd4)

[https://www.linkedin.com/posts/marta-centre\\_latdev-standwithukraine-developmentcooperation-activity-7380988698630356992-g00C?utm\\_source=share&utm\\_medium=member\\_desktop&rcm=ACoAACntnXABpFidlUI-KJXSD9YHJvD9zXRMDd4](https://www.linkedin.com/posts/marta-centre_latdev-standwithukraine-developmentcooperation-activity-7380988698630356992-g00C?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAACntnXABpFidlUI-KJXSD9YHJvD9zXRMDd4)

[https://www.linkedin.com/posts/marta-centre\\_the-visit-of-marta-centre-representatives-activity-7373311517036888064-G9nL?utm\\_source=share&utm\\_medium=member\\_desktop&rcm=ACoAACntnXABpFidlUI-KJXSD9YHJvD9zXRMDd4](https://www.linkedin.com/posts/marta-centre_the-visit-of-marta-centre-representatives-activity-7373311517036888064-G9nL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAACntnXABpFidlUI-KJXSD9YHJvD9zXRMDd4)

[https://www.linkedin.com/posts/marta-centre\\_marta-centre-representatives-together-with-activity-7371084684367138817-Tflb?utm\\_source=share&utm\\_medium=member\\_desktop&rcm=ACoAACntnXABpFidlUI-KJXSD9YHJvD9zXRMDd4](https://www.linkedin.com/posts/marta-centre_marta-centre-representatives-together-with-activity-7371084684367138817-Tflb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAACntnXABpFidlUI-KJXSD9YHJvD9zXRMDd4)

<https://www.facebook.com/orsagosh.oksana/posts/pfbid0493jC8rM23DhGK2XJ44p6PDKX29JxrSx3s2RaPf6DfNBAjcb91iXUx26EM6txXzsl>

<https://www.facebook.com/kulselrada/posts/pfbid02tPEBwfmGkR89b7Xy3uzfNwfDmZHiXf92u7PJAqUjoCiSDuUwQZmyD4ZkNKECLfRI>

<https://www.facebook.com/oksana.parandic/posts/pfbid02JdCZe38PXwyXfcSqQDGRW8uxjtvEFnQQWGgvjoiA4JQ6dWqzRzAqu9TjryFn2Q5sl>

<https://www.facebook.com/ceribusparni/posts/pfbid0rxEGUs589M1b37Mr3EyUPrL3ZdfzRiKvcEeKYNj9jvfTthtoVUf2FG3M2YBcEogTl>

<https://www.facebook.com/kulselrada/posts/pfbid028HgUjQf29GqcQc79TK51Ss9YACXq5icXhn1SXpG4MoickwgK2E45zqeRo5BE4D1zI>

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=pfbid0qPXBVhYqsDAV9HM37etwLPnRretQFuHCWytDbrQ5K6Drb85Vg8gXymPyZJ5KaNFcl&id=61581516066978](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qPXBVhYqsDAV9HM37etwLPnRretQFuHCWytDbrQ5K6Drb85Vg8gXymPyZJ5KaNFcl&id=61581516066978)

<https://www.facebook.com/arlietministrija/posts/pfbid0bfAGecPAMeFajVGUCMiUEscQVrcUegY4mRHq3ivPnfQQXNYzhfJy1F4nDyMHyxQEI>

<https://www.facebook.com/facefacebook.com.caritasChernihiv/posts/pfbid05d9fXrc5vuAV5ozzhDLc3sPJYRELMk3iNNWBckTW4ULbo35hNVNH96x5EQ7nJMpl>


<https://www.facebook.com/kulselrada/posts/pfbid02QRcTNGjaGb9o1Arbhc7HpufSRwqukgwpzPDWqisPSatRmUcypy5gi1H6dCWRDiLl>

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <a href="https://www.facebook.com/kulselrada/posts/pfbid02gstbkRFNCkrFofprtUsWKapcQkbCMN4CpUNE4cttKyqqatfmGYreU13n3niv9Vhfl">https://www.facebook.com/kulselrada/posts/pfbid02gstbkRFNCkrFofprtUsWKapcQkbCMN4CpUNE4cttKyqqatfmGYreU13n3niv9Vhfl</a><br><br>Капітальний ремонт приміщень захисної споруди цивільного захисту КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради<br><br><a href="https://www.tavidraugi.lv/projekti/#tab-1">https://www.tavidraugi.lv/projekti/#tab-1</a> |   |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:         | 19 931,38 Євро   |   |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії  | 2 800 Євро   |   |
| консультаційні послуги  | 4 486,21 Євро  |   |
| обладнання  | -  |   |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд   | -  |   |
| адміністративні витрати виконавця   | 12 645,17 Євро   |   |
| <b>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</b>  |  |   |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)  | Заплановані результати на кінець звітної періоду   | Фактичні результати на кінець звітної періоду   |
| 1. Забезпечено прозорість та ефективність процесів реалізації проектів/заходів шляхом покращення їх технічної відповідності, а також фінансового управління і моніторингу прогресу. | Здійснено підготовчі роботи для забезпечення реконструкції 4-х об'єктів соціальної інфраструктури  | <b>1. Створення центрів життєстійкості в Гончарівській і Куликівській територіальних громадах.</b><br>- Проведено фокус-групи в громадах, сформовано карту наявних соціальних послуг, погоджено функціональне зонування та надано рекомендації щодо облаштування центрів життєстійкості, забезпечено консультаційний супровід громад.<br>- Розпочато облаштування приміщень центрів у Куликівській та Гончарівській громадах (визначено підрядні організації, на об'єктах розпочато виконання ремонтних робіт. Забезпечено технічний та авторський нагляд. Роботи тривають).<br>У Куликівській громаді: капітальний ремонт у комунальному |
| 2. Здійснено своєчасне, ефективне та якісне відновлення об'єктів соціальної інфраструктури.   |  |   |
| 3. Покращено умови для надання соціальних та медичних послуг, а також умов праці для персоналу, що сприятиме вдосконаленню сфери охорони здоров'я в довгостроковій перспективі.     |  |   |
| 4. Забезпечено доступ до соціальних та медичних   |  |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>послуг для мешканців і ВПО та покращення їхньої якості.</p> |  | <p>приміщенні з відкритим інклюзивним плануванням: зони для групових занять, індивідуальних консультацій, дитячий простір, побутова зона. Проектну документацію та ремонт даху виконує громада за кошти місцевого бюджету.</p> <p>У Гончарівській громаді: капітальний і косметичний ремонт приміщень сільського будинку культури: створення простору для індивідуальних/групових занять, спортивного залу, фойє, санвузлів. Приміщення буде обладнано відповідно до потреб вразливих груп і стандартів доступності. Проектну документацію також забезпечує громада.</p> <p>- Підвищено професійну спроможність фахівців через ознайомчо-навчальні візити до Латвії (жовтень-вересень 2025 р.) та навчання за методологією Центру MARTA, що сприяло адаптації європейських підходів до роботи з молоддю. Налагоджено міжнародну професійну мережу партнерства, напрацьовано рішення для впровадження адаптованої методології в громадах Чернігівської області.</p> <p><b>2. Капітальний ремонт приміщень КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради:</b></p> <p>- Проведено процедури закупівель будівельних та робіт із здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт;</p> <p>- Укладено договори на будівельні та роботи із здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт;</p> <p>- Розпочато будівельні роботи в повному обсязі.</p> <p><b>3. Капітальний ремонт приміщень захисної споруди цивільного захисту КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області:</b></p> <p>- Проводиться робота з доопрацювання та уточнення</p> |
|--|--|---|

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>технічного проекту приміщень цивільного захисту лікарні відповідно до оцінки експертів та висновку експертизи.</p> <p>На підставі цього документа буде доопрацьовано тендерну документацію на виконання робіт з капітального ремонту приміщень.</p> <p>- Продовжується робота з підготовки тендерної документації на закупівлю обладнання та оснащення приміщень цивільного захисту відповідно до наданих лікарнею уточнень і технічних вимог. Оголошення тендеру на закупівлю обладнання та оснащення заплановано на лютий 2026 року.</p> |
| <p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</p>  |  |   |
| <p>Реалізація проекту дозволить зміцнити стійкість соціальної інфраструктури, забезпечити доступом до якісних освітніх, соціальних та медичних послуг жителів та внутрішньо-переміщених осіб, сприяючи таким чином поверненню населення в Чернігівську область.</p> |  |   |
| <p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>   |  |   |
| <p>-</p>  |  |   |

Координатор Проекту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександра ХОМИК